

BSL-4 施設の建設までの主な工程について  
(現時点で想定される最速の工程)

BSL-4 施設整備に関しては、条例に基づく説明会や樹木の伐採など、建設開始までに行うべきことを踏まえれば、早ければ 12 月以降の建設開始が可能な状況です。

ただし、これはあくまでも現時点で想定される最速の工程であり、具体的な建設開始時期を決定したのではなく、今後も地域の皆様にご説明をしながら、計画を進めていきたいと考えております。

平成 30 年 6 月頃まで

施設設計の学内検討とりまとめ

7 月～8 月頃

建築物に関する周辺住民説明会(中高層建築物等の建築紛争の予防に関する条例)

8 月～9 月頃

建築予定地の樹木伐採

早ければ 12 月以降

建設開始(～平成 33 年度)